


监 理 日 志

工程名称:工程名称:德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目
日期: 2025 年 05 月 07 日 天气: 多云 温度: 16-28℃ 星期: 三

监 理 工 作 情 况	施工现场巡视：检查施工安全。旁站组件吊装。 进度情况：彩钢瓦屋面组件安装，运维通道走道隔板安装，1*4 光伏线敷设、逆变器电缆头制作及安 装。 发现问题：巡视中发现组件安装有少部分人员未正确佩戴安全帽。 采取措施：现场告知正确佩戴安全帽，并通知现场管理员加强安全管理。 	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	施工部位：1）彩钢瓦屋面组件安装，运维通道走道隔板安装，1*4 光伏线敷设、逆变器电缆头制作及安装。组件吊装， 施工人员：，上午 42 人、信号工 1 人、叉车司机 1 人、吊车司机 1 人。管理员 1 人。 机械设备投入：叉车 1 辆，吊车 1 辆。 材料进场情况：无
本 日 现 场 监 理 人 员		周 飞
记 录 人：周 飞		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：