


监 理 日 志

工程名称:工程名称:德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目
日期: 2025 年 05 月 08 日 天气: 雨 温度: 16-22℃ 星期: 四

监 理 工 作 情 况	施工现场巡视：检查施工安全。 进度情况：彩钢瓦屋面组件安装，运维通道走道隔板安装，接地网敷设及安装、逆变器电缆头制作及安装。 发现问题： 采取措施： 				
	施 工 情 况	<table><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr><tr><td>浙江华伏太阳能科技有限公司</td><td> 施工部位：1) 彩钢瓦屋面组件安装，运维通道走道隔板安装，接地网敷设及安装、逆变器电缆头制作及安装。 施工人员：，上午 12 人、管理员 1 人。下午下雨暂停施工。 机械设备投入： 材料进场情况：无 </td></tr></table>	施工单位	施工内容及进度	浙江华伏太阳能科技有限公司
施工单位	施工内容及进度				
浙江华伏太阳能科技有限公司	施工部位：1) 彩钢瓦屋面组件安装，运维通道走道隔板安装，接地网敷设及安装、逆变器电缆头制作及安装。 施工人员：，上午 12 人、管理员 1 人。下午下雨暂停施工。 机械设备投入： 材料进场情况：无				
本日现场监理人员		周飞			
记录人：周飞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 			