

苏垦农发南通分公司（农事服务中心）0.40MWp 分布式光伏发电项目

监理日报

2025 年 03 月 28 日 星期五 多云 6-11℃

一、工程概况

项目参建单位：

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

合作单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司南通分公司

设计单位：江苏海纳宁源电力工程咨询有限公司

总包单位：浙江宏昊电力科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

本项目利用南通农发农事服务中心 3#标准粮库和 6#农资农机库屋顶闲置屋面建设光伏电站。本次共安装 590Wp N 型单晶硅光伏组件 698 块，3 台 100KW 和 1 台 50KW 逆变器，共计 1 个并网点。电站直流侧安装容量为 411.82kwp，交流测容量为 350kw。采用“自发自用，余电上网”，模式

二、现场施工情况

- 1、现场管理和施工人员数量：总包方现场项目经理 1 人，管理人员 2 人，现场施工人员未进场。
- 2、当日施工机械：当日现场无机械。
- 3、当日施工进度：施工人员暂未进场，今天未施工。

接入厂房及容量 (kMp)		3#标准粮库	6#农资农机库	
已完 成量 (%)	厂房加固	0%	/	
	夹具安装	0%	0%	
	导轨安装	0%	0%	
	检修通道安装	0%	0%	
	组件安装	0%	0%	
	桥架安装	0%	0%	
	电缆 敷设	直流	0%	0%
		交流	0%	0%
	直流接线		0%	0%
	交流接线		0%	0%

防雷接地安装	0%	0%
逆变器安装	0%	0%
并网柜安装	0%	0%
电缆试验	0%	0%
视频监控安装	0%	0%

三、现场监理巡视（安全、质量）、旁站、平行检验情况

- 1、当日现场监理安全巡视：当日现场无施工，安全可控。
- 2、当日现场监理质量检查：当日现场无施工，质量可控。
- 3、当日现场监理旁站：当日现场无隐蔽及关键工序施工。
- 4、当日现场监理平行检验：当日发现组件已全部进场，共计 698 块，未开始开箱检验。

四、实际进度与计划进度对比分析：

截至目前实际工程进度对项目按期并网发电无影响。

五、工程形象照片



项目组件已进场，未开始施工

苏垦农发南通分公司（农事服务中心）0.40MWp 分布式光伏发电项目
监理项目部
2025 年 3 月 28 日