

苏垦农发南通分公司（烘干线）0.27MW 分布式光伏发电项目

监理日报

2025 年 04 月 09 日                      星期三                      晴    13~30 ℃

一、工程概况

项目参建单位：  
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司  
总包单位：江苏函旅建设工程有限公司  
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司  
合作单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司南通分公司  
设计单位：湖南动力源电力勘测设计有限公司

本项目利用江苏省南通市崇川区江苏荣信环保科技有限公司南侧 60 米屋顶(1#屋面)安装 526 块 595Wp 光伏组件，合计 310.34KWp 光伏发电系统。自发自用，余电上网，采用并网电压等级为 0.4kV。

二、现场施工情况

- 1、现场管理和施工人员数量：总包方现场项目经理 1 人，管理人员 1 人，现场施工人员 5 人
- 2、当日施工机械：曲臂车 2 台
- 3、当日施工进度：加固施工

| 接入厂房及容量<br>(kMp) |          |    | 1#屋面（粮食仓库） |
|------------------|----------|----|------------|
| 已完<br>成量<br>(%)  | 加固情况     |    | 75%        |
|                  | 夹具安装     |    | 0%         |
|                  | 导轨安装     |    | 0%         |
|                  | 组件安装     |    | 0%         |
|                  | 桥架安装     |    | 0%         |
|                  | 电缆<br>敷设 | 直流 | 0%         |
|                  |          | 交流 | 0%         |
|                  | 直流接线     |    | 0%         |
|                  | 交流接线     |    | 0%         |
|                  | 防雷接地安装   |    | 0%         |

|  |         |    |
|--|---------|----|
|  | 逆变器安装   | 0% |
|  | 并网柜安装   | 0% |
|  | 电缆试验    | 0% |
|  | 视频监控安装  | 0% |
|  | 气象仪安装调试 | 0% |

### 三、现场监理巡视（安全、质量）、旁站、平行检验情况

- 1、当日现场监理安全巡视：高空作业区域已拉警戒线、施工人员正确佩戴安全帽、高空作业人员正确系安全带、穿反光背心，但高空作业、动火作业未向厂间负责人报备，现场再次强调要求施工单位严格按照安全交底内容执行，高空作业、动火作业，（含临时用电）前必须向厂间负责人报备，开具相应作业票后方可进行作业。
- 2、当日现场监理质量检查：质量可控。
- 3、当日现场监理旁站：当日现场无隐蔽及关键工序施工。
- 4、当日现场监理平行检验：无材料进场，平行检验。

### 四、实际进度与计划进度对比分析：

截至当日实际工程施工进度对照总施工进度滞后：

- 1、厂房加固施工比施工总进度计划滞后六天导致导轨安装滞后六天。

请总包方对施工进度滞后原因采取积极有效的措施及时纠错，否则可能会对后续多个施工环节造成影响，阻碍项目的整体推进与进度目标的实现。

### 五、设备材料到货情况：

- 1、加固材料：已全部进场。
- 2、夹具：已全部进场。
- 3、光伏支架专用胶：已全部进场。
- 4、压块：已全部进场。
- 5、导轨：已全部进场。
- 6、组件：已全部进场（595W）。
- 7、逆变器：未到货。
- 8、直流电缆：未到货。
- 9、接地扁铁：未到货。
- 10、桥架：未到货。
- 11、交流电缆：未到货。
- 12、灭火器：未到货。
- 13、并网柜：未到货。

六、工程形象照片

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>苏垦农发南通分公司<br/>(烘干线) 0.27MW<br/>分布式光伏发电项目</p> <p>区域: 苏垦农发烘干中心<br/>内容: 厂房加固<br/>时间: 2025.04.09<br/>14:24:54<br/>气温: 28℃<br/>地点: 南通市通州区·江苏<br/>苏垦环保科技有限公司<br/>海拔: 25.2米</p> <p>相机: 华为 P50 Pocket<br/>水印: 苏垦农发</p>  |  <p>苏垦农发南通分公司<br/>(烘干线) 0.27MW<br/>分布式光伏发电项目</p> <p>区域: 苏垦农发烘干中心<br/>内容: 厂房加固<br/>时间: 2025.04.09<br/>14:24:28<br/>气温: 28℃<br/>地点: 南通市通州区·江苏<br/>苏垦环保科技有限公司<br/>海拔: 20.0米</p> <p>相机: 华为 P50 Pocket<br/>水印: 苏垦农发</p> |
| 厂房加固                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 厂房加固                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  <p>苏垦农发南通分公司<br/>(烘干线) 0.27MW<br/>分布式光伏发电项目</p> <p>区域: 苏垦农发烘干中心<br/>内容: 厂房加固<br/>时间: 2025.04.09<br/>14:24:04<br/>气温: 28℃<br/>地点: 南通市通州区·江苏<br/>苏垦环保科技有限公司<br/>海拔: 19.4米</p> <p>相机: 华为 P50 Pocket<br/>水印: 苏垦农发</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 厂房加固                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

苏垦农发南通分公司（烘干线）0.27MW 分布式光伏发电项目监理项目部

2025 年 4 月 09 日