

监理日志（ ）

日期：2025 年 04 月 01 日

天气：多云

星期：二

气温：6~~15℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、安全巡视：警戒线拉起，车辆停放平稳，周边操作空间充足，叉车刹车、限位器等安全装置有效，承载能力达标。卸车人员防护用品佩戴规范，具备相应资质与技能，熟悉卸车流程和安全要点，可避免违规操作 。 2、质量检查：配重块到货 306 块，防水卷材 22 捆核对货物的名称、数量、规格于运单符合，检查货物包装完好，无破损、无变形。对配重块预埋螺栓进行抽检符合要求，参加总包对施工人员的三级教育及质量、安全交底。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	1、施工人员：管理人员 2 人、施工人员 2 人、 2、施工机械：叉车一台。 3、施工进度：配重块总共 886 块到货 306 块，以全部到场，防水卷材 22 捆，卸车完成。召开三级教育及质量、安全交底。
其 他 事 项		
本日现场监 理工作人员	陈渝	
记录人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	