

监理日志（ ）

日期：2025年04月04日

天气：多云

星期：五

气温：6~15℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、安全巡视：监理人员进行全程旁站，密切关注作业过程。在配重块起吊阶段，要求现场设置明显的警戒区域，安排专人监护，严禁无关人员进入。屋面施工现场安全警示标识设置数量不足，要求施工单位立即增设安全警示标识，确保施工现场各个关键部位和危险区域均有明显的警示标志。</p> <p>2、当日现场监理质量检查：吊装作业过程中，监理人员进行了全程旁站监理。在配重块吊装环节，监督施工人员严格按照既定方案进行操作，控制起吊速度和高度，保证了吊装过程平稳。在配重块摆放时，要求施工人员根据设计图纸准确确定摆放位置，确保配重块的摆放符合设计要求。</p> <p>3、召开监理例会。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	江 苏 函 旅 建 设 有 限 公 司	<p>1、施工人员：管理人员 2 人、施工人员 5 人、</p> <p>2、施工机械：叉车 1 台，吊车 1 台。</p> <p>3、施工进度：配重块摆放 2 栋，2#号楼 88 块、4#号楼 162 块，2 栋以全部完成。配重块吊装 372 块，1#号楼、5#号楼吊装完成。</p>
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝	
记 录 人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	