

监理日志（ ）

日期：2025 年 04 月 05 日

天气：多云

星期：六

气温：6~~20℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、安全巡视：监理人员吊装人员进行全程旁站，密切关注作业过程。在配重块起吊阶段，要求现场设置明显的警戒区域，安排专人监护，严禁无关人员进入。屋面施工人员正确佩戴安全帽、个人防护用品，设置安全警示标志。 2、质量检查：吊装作业过程中，监理人员进行了旁站。在配重块吊装环节，监督施工人员严格按照既定方案进行操作，控制起吊速度和高度，保证了吊装过程平稳。在配重块摆放时，要求施工人员根据设计图纸准确确定摆放位置，确保配重块的摆放符合设计要求。检查配重块摆放位置及距离，符合图纸要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	1、施工人员：管理人员 2 人、施工人员 6 人、 2、施工机械：叉车 1 台，吊车 1 台。 3、施工进度：配重块摆放 4 栋，6 栋以全部完成，2 栋以全部完成。配重块吊装 3#栋、6 栋、264 块以全部完成。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝	
记 录 人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	