

监理日志 ()

日期: 2025年04月10日

天气: 多云

星期: 四

气温: 6~20°C

工程名称: 苏垦新福地(福地商业广场) 518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、安全巡视: 吊装过程车辆要停放平稳且周边环境无杂物、地面坚实; 吊车、吊具、叉车等性能良好; 支架材料外观无缺陷、包装完好; 吊车、叉车人员具备资质且人员正确佩戴防护用品。同时, 吊装过程要遵守规程, 设警戒线以及专人指挥。安装人员正确佩戴防护用品, 警示标志以悬挂; 符合安全要求。</p> <p>2、质量检查: 吊装过程以吊装方案及安全方案执行并全程进行了旁站; 支架安装, 检查立柱安装尺寸的关键数据, 确认安装尺寸无误以及螺栓连接部件齐全, 符合施工要求。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏函旅建设工程有限公司	<p>1、施工人员: 总包方经理 1 人, 管理人员 2 人, 现场施工人员 8 人</p> <p>2、施工机械: 吊车一台、叉车一台</p> <p>3、施工进度: 支架材料吊装, 六栋楼吊装完成。2#、4#支架立柱安装各完成 50%</p>
其他事项		
本日现场监理工作人员	陈渝	
记录人: 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈渝	