

监理日志（ ）

日期：2025 年 04 月 12 日

天气：多云

星期：六

气温：6~20℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、安全巡视：施工现场安全警示标识设置基本齐全，施工人员基本能佩戴好安全帽等防护用品。由于刮风，要求楼面施工人员注意安全。 2、质量检查：检查支架安装，尤其是螺栓连接、支架角度、支架安装尺寸。符合设计要求，未发现松动现象；角度、尺寸符合设计及规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	1、施工人员：总包方经理 1 人，管理人员 2 人，现场施工人员 8 人 2、施工机械：无 3、施工进度：4#支架安装完成 100%，1#支架安装完成 10%
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝	
记 录 人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	