

监理日志（ ）

日期：2025 年 04 月 15 日

天气：多云

星期：二

气温：6~20℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、安全巡视：经现场检查，施工现场安全管理到位。施工人员在进入施工现场时，人员均能规范佩戴安全帽，现场安全防护用品佩戴情况良好，未察觉潜在安全风险。 2、质量检查：对 1#、3#、4#、5#楼面支架安装展开验收，着重关注螺栓连接，螺栓连接紧固无松动，支架角度符合设计所规定的数值，以及支架安装尺寸按照施工图纸进行安装，各项均符合设计要求。同时，桥架安装也严格依照设计方案执行，且完全满足相关规范所提出的标准。直流电缆到货，未验收。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	1、施工人员：管理人员 2 人，现场施工人员 8 人， 2、施工进度：5#楼支架安装完成 100%，6#楼桥架安装完成 50%。1#、2#、3#桥架安装安装完成 100%。直流电缆已到货。 3、支架安装完成进度滞后 3 天，组件安装开始时间延迟 5 天，需及时制定针对性的解决方案，以保障项目后续施工能够追赶进度，按计划推进。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝	
记 录 人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	