

监理日志（ ）

日期：2025 年 04 月 16 日
 天气： 多云
 星期： 三
 气温： 6~20℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、安全巡视：吊装过程车辆要停放平稳且周边环境无杂物、地面坚实；吊车、吊具、叉车等性能良好；支架材料外观无缺陷、包装完好；吊车、叉车人员具备资质且人员正确佩戴防护用品。同时，吊装过程要遵守规程，设警戒线以及专人指挥。安装人员正确佩戴防护用品，高空作业人员；正确佩戴和使用安全带。符合安全要求，未察觉潜在安全风险。 2、当日现场监理质量检查：对 2#、6#楼面支架安装巡视检查，螺栓连接紧固无松动，支架角度符合设计所规定的数值，以及支架安装尺寸按照施工图纸进行安装，各项均符合设计要求。同时，桥架安装 5#、6#楼也严格依照设计方案执行，且完全满足相关规范所提出的标准。 3、吊装组件进行全程旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	1、施工人员：总包方现场项目经理 1 人，管理人员 2 人，现场施工人员 12 人 2、当日施工机械：吊车一台、叉车一台 3、当日施工进度：光伏组件吊装 1#-6#完成。2#楼支架安装完成 50%。6#楼支架安装完成 100%，5#、6#桥架安装各完成 50%。 4、支架安装完成进度滞后 4 天，组件安装开始时间延迟 6 天，需及时制定针对性的解决方案，以保障项目后续施工能够追赶进度，按计划推进
其 他 事 项		
本日现场监 理工作人员	陈渝	
记录人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	