

监理日志（ ）

日期：2025年04月18日

天气：多云

星期：五

气温：12~~26℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、安全巡视：经现场检查，施工现场安全管理到位。施工人员在进入施工现场时，人员均能规范佩戴安全帽，现场安全防护用品佩戴情况良好，未察觉潜在安全风险。</p> <p>2、质量检查：确认组件的安装位置符合设计图纸要求，安装间距均匀一致，排列整齐。检查组件的固定方式正确，固定螺栓拧紧，无松动现象，确保组件安装牢固可靠。检查接地扁铁的搭接长度符合规范要求，接地扁铁敷设符合设计要求。</p> <p>3、召开监理例会。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	<p>1、施工人员：总包方现场项目经理1人，管理人员2人，现场施工人员12人。</p> <p>2、当日施工进度：光伏组件安装3#完成100%、5#完成100%。接地扁铁敷设4#、3#、2#、1#安装各完成60%。</p> <p>3、支架安装完成进度滞后6天，组件安装开始时间延迟7天，需及时制定针对性的解决方案，以保障项目后续施工能够追赶进度，按计划推进。</p>
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝	
记 录 人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	