

监理日志 ()

日期: 2025年04月19日

天气：多云

星期： 六

气温: 12~~26℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、安全巡视：施工人员正确佩戴安全帽等个人防护装备，施工现场设置了明显的安全警示标志。临时用电线路符合安全要求，采用了漏电保护器的配电箱。现场易燃物已清除，并落实防火措施。 2、当日现场监理质量检查：查看接地扁铁表面，无腐蚀、变形、断裂或损伤。连接部位的螺栓、螺母齐全，无松动。接地扁铁间焊接牢固，焊缝需饱满、均匀，无虚焊、漏焊、夹渣。接地扁铁与防雷设施连接可靠，符合防雷接地要求。防雷接地引下线与接地扁铁连接点无烧蚀、变形。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	1、施工人员：总包方现场项目经理 1 人，管理人员 2 人，现场施工人员 3 人。 2、当日施工进度：接地扁铁敷设 1#、3#、4#、5#安装完成 100%。 3、整体来看，各工序进度滞后相互影响，主要工序延迟是关键诱因，后续任务延迟加剧工期紧张。需及时调整施工计划、增加资源投入，降低对项目交付的影响。以保障项目后续施工能够追赶进度，按计划推进。
其 他 事 项		
本日现场监 理工作人员	陈渝	
记录人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	

