

监理日志（ ）

日期：2025年04月22日

天气：多云

星期：二

气温：12~26℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、安全巡视：经现场检查，施工现场安全管理到位。施工人员在进入施工现场时，人员均能规范佩戴安全帽，现场安全防护用品佩戴情况良好，未察觉潜在安全风险。</p> <p>2、质量检查：检查电缆敷设路径符合设计要求。检查电缆在敷设过程中进行了适当的固定，固定间距符合要求。检查 M4 接头连接牢固，接触良好，无松动等现象。检查电缆两端悬挂了标识牌，标识牌清晰、准确。查看接地连接焊缝饱满、均匀，无虚焊、漏焊等问题。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏函旅建设工程有限公司	<p>1、施工人员：总包方现场项目经理 1 人，管理人员 2 人，现场施工人员 3 人。</p> <p>2、施工进度：组串接线及直流电缆敷设 6#完成 20%。接地网连接原楼防雷接地带，完成 1#、3#、4#连接。</p> <p>3、整体来看，各工序进度滞后相互影响，主要工序延迟是关键诱因，后续任务延迟加剧工期紧张。需及时调整施工计划、增加资源投入，降低对项目交付的影响。以保障项目后续施工能够追赶进度，按计划推进。</p>
其他事项		
本日现场监理工作人员	陈渝	
记录人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	