

## 监理日志（ ）

日期：2025年05月02日

天气：多云

星期：五

气温：12~~26℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、安全巡视：经现场检查，施工现场安全管理到位。施工人员在进入施工现场时，人员均能规范佩戴安全帽，现场安全防护用品佩戴情况良好，安全可控。</p> <p>2、质量检查：经现场检查逆变器安装位置有待协商，尽量安装在空的地方，且通风良好，以防止逆变器内部出现凝露或过热现象，降低绝缘性能和影响散热效果，以要求施工方停止安装逆变器。桥架整改，使用自攻丝的全部更换为铆钉。</p> <p>3、召开监理例会。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 他 事 项	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	<p>1、施工人员数量：管理人员 2 人，现场施工人员 3 人</p> <p>2、施工机械：现场无机械。</p> <p>3、施工进度：逆变器安装 1 台、电缆桥架整改。</p>
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝	
记 录 人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	