

监理日志（ ）

日期：2025年05月03日

天气：多云

星期：六

气温：15~26℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、安全巡视：：施工现场安全警示标识设置基本齐全，施工人员基本能佩戴好安全帽等防护用品。但发现部分区域物料堆放杂乱，已要求施工单位及时整理。</p> <p>2、质量检查：按照设计要求检查接地极的直径、长度，接地线的截面积等符合标准，采用螺栓连接方式，确保连接紧密，接触良好。</p> <p>3、整体来看，各工序进度滞后相互影响，由其接入配电室的开孔方案及图纸至今还没有拿出有限的方案及图纸，影响交流侧的施工。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	<p>1、施工人员数量：管理人员 2 人，现场施工人员 3 人</p> <p>2、施工机械：现场无机械。</p> <p>3、施工进度：环网接地整改。</p>
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝	
记 录 人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	