

监理日志（ ）

日期：2025 年 05 月 04 日

天气：多云

星期： 日

气温：15~26℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、安全巡视：：施工人员基本能佩戴好安全帽等防护用品，安全可控。 2、质量检查：检查接地导体和连接部件的连接表面平整、清洁，无油污、漆层、氧化皮等杂质，扁钢的搭接长度是其宽度的 2 倍以确保良好的电气接触。 3、整体来看，各工序进度滞后相互影响，由其接入配电室的开孔方案及图纸至今还没有拿出有限的方案及图纸，影响交流侧的施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	1、施工人员数量：管理人员 2 人，现场施工人员 3 人 2、施工机械：现场无机械。 3、施工进度：环网接地整改。
其他 事项		
本日现场监 理工作人员	陈渝	
记录人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	