

监理日志（ ）

日期：2025年05月12日

天气：多云

星期：一

气温：15~26℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、安全巡视：经现场检查，施工人员正确佩戴安全帽等个人防护装备，交流电缆的敷设符合电气安全规范, 安全可控。</p> <p>2、质量检查：检查电缆盘放置在合适的位置，采用人工牵引的方式将电缆沿着桥架或预定路径敷设，电缆敷设路径符合设计图纸要求，电缆的弯曲半径符合要求。检查电缆两端标识清晰、准确。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	<p>1、施工人员数量：总包方现场项目经理 1 人，管理人员 2 人，现场施工人员 4 人</p> <p>2、施工机械：当日现场无机械。</p> <p>3、施工进度：1#-4#直流电缆敷设完成。</p>
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝	
记 录 人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	