

监理日志 ()

日期: 2025年05月13日

天气：多云

星期: 二

气温: 15~~26℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、安全巡视：经现场检查，施工人员正确佩戴安全帽等个人防护装备，交流电缆的敷设符合电气安全规范, 安全可控。	
	2、质量检查：观察开孔作业严格按照专项施工方案执行，开孔顺序合理，查看孔壁平整、光滑、孔径符合设计及电缆敷设要求。电缆盘放置在合适的位置，采用人工牵引的方式将电缆沿着桥架路径敷设，电缆敷设路径符合设计图纸要求，电缆的弯曲半径符合要求。5# 楼开孔作业完成后，经检查发现孔内存在预埋的两根 1.5 平方电线，以下发监理通知单（SKQN-FDGF-JLTZD-006）。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	1、施工人员数量：总包方现场项目经理 1 人，管理人员 2 人，现场施工人员 4 人 2、施工机械：当日现场无机械。 3、施工进度：6#交流电缆敷设完成 80%。3#、5#、6#电缆敷设路径地面开孔完成。
其他 事项		
本日现场监 理工作人员		陈渝
记录人： 陈渝		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝