

监理日志（ ）

日期：2025年05月14日

天气：多云

星期：三

气温：15~26℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、安全巡视：施工人员在进入施工现场时，人员均能规范佩戴安全帽、安全带，现场安全防护用品佩戴情况良好，未察觉潜在安全风险。</p> <p>2、质量检查：检查3#、5#、6#楼电缆以敷设到配电房，敷设过程良好。电缆在敷设过程中未受到损伤，电缆外皮无破损等情况，电缆敷设路径符合设计要求。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	<p>1、施工人员数量：总包方现场项目经理1人，管理人员2人，现场施工人员10人</p> <p>2、施工机械：当日现场无机械。</p> <p>3、施工进度：3#楼交流电缆敷设完成，3#、5#、6#楼交流电缆、通信电缆敷设进入配电房。6#楼交流电缆，通信电缆敷设进入电缆井完成85%。</p>
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝	
记 录 人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	