

监理日志（ ）

日期：2025 年 05 月 16 日

天气：多云

星期：五

气温：15~~26℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、安全巡视：施工人员在进入施工现场时，人员均能规范佩戴安全帽、安全带，现场安全防护用品佩戴情况良好，未察觉潜在安全风险。 2、当日现场监理质量检查：旁站配电房并网柜电缆头制作及安装，符合规范要求。电缆在敷设过程中未受到损伤，电缆外皮无破损等情况，电缆敷设路径符合设计要求。 3、陪同业主领导视察福地广场项目进展情况，参加业主召开协调进度会议。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	1、施工人员数量：总包方现场项目经理 1 人，管理人员 2 人，现场施工人员 10 人 2、施工机械：当日现场无机械。 3、施工进度：6#楼交流电缆、通信电缆敷设完成。两台配电柜内电缆头制作、安装完成。
其 他 事 项		

本日现场监 理工作人员	陈渝
记录人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝