

监理日志 ()

日期: 2025年05月19日

天气：多云

星期： 一

气温: 15~26℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、安全巡视：施工人员基本能佩戴好安全帽等防护用品。施工现场安全管理到位, 安全可控。	
	2、质量检查：检查电缆桥架内电缆敷设符合规范要求，查看盖板与桥架主体的连接方式卡扣连接，确保连接部件卡扣无松动、缺失或损坏，多块盖板拼接时，检查拼接处平整、对齐，缝隙均匀，对于轻微问题（如个别卡扣松动），现场以要求立即整改。3#、5#、6#楼开孔处进行防水封堵，封堵层无脱落、开裂，与电缆桥架及构件结合紧密，无明显缝隙。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	1、施工人员数量：总包方现场项目经理 1 人，管理人员 2 人，现场施工人员 10 人 2、施工机械：当日现场无机械。 3、施工进度：1#-6#楼电缆桥架盖板，3#、5#、6#楼防水封堵。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝	

记录人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝
------------	------------------------