

监理日志（ ）

日期：2025年05月20日

天气：多云

星期：二

气温：15~26℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、安全巡视：施工人员能佩戴好安全帽等防护用品。施工现场安全管理到位,安全可控。</p> <p>2、当日现场监理质量检查：旁站低压电缆测试绝缘电阻，低压电缆绝缘电阻一般不低于 0.5MΩ，测试结果合格。干粉灭火器按逆变器区域位置每台设置灭火器箱两具灭火器。电缆桥架内电缆敷设符合规范要求。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 他 事 项	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	1、施工人员数量：总包方现场项目经理 1 人，管理人员 2 人，现场施工人员 10 人 2、施工机械：当日现场无机械。 3、施工进度：1#-6#楼电缆桥架盖板完成，交流电缆绝缘测试完成，摆放各楼消防器材。	

记录人：
陈渝

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝