

监理日志 ()

日期: 2025 年 05 月 21 日

天气：多云

星期: 三

气温: 15~~26℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、安全巡视：施工人员能佩戴好安全帽等防护用品。施工现场安全管理到位, 安全可控。	
	2、质量检查：按照规划在选定位置固定支架，确保支架牢固可靠，安装时，注意安装高度和角度，同时调整角度使监控区域无死角，并做好防水、防雷措施。由于缺少材料未按安装完成监控系统	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	1、施工人员数量：总包方现场项目经理 1 人，管理人员 2 人，现场施工人员 10 人 2、施工机械：当日现场无机械。 3、施工进度：早上下雨未施工，安装监控系统完成 60%。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员		陈渝

记录人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝
------------	------------------------