

# 监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 25 日

天气：晴

星期：五

气温：23~15℃

工程名称：江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查车棚基础开挖质量情况，符合设计及规范要求。 2、检查光伏基础防水卷材剪裁质量情况。 3、检查进场材料及型号规格。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 华伏 太阳 能科 技有 限公 司	1、车棚基础开挖 2、光伏基础防水卷材剪裁 3、车棚基础钢筋进场卸货 4、光伏支架进场卸货 5、监理进场前逆变器进场 3 台、光伏水泥墩基础
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	管理人员1人 施工人员11人 挖掘机1台 叉车1台	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人： 姜旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	