

监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 01 日

天气：晴

星期：四

气温：29~17℃

工程名称:江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查车棚预埋地脚螺栓质量情况。 2、检查车棚基础沉台及立柱钢筋绑扎质量情况。 3、检查水泥墩测量定位及支架组装质量情况。 4、旁站车棚基础沉台浇筑。 5、检查车棚钢结构型号规格、符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江 华伏 太阳 能科 技有 限公 司	1、车棚基础沉台及立柱钢筋绑扎 2、车棚预埋地脚螺栓 3、车棚基础沉台浇筑 4、水泥墩测量定位支架组装 5、车棚钢结构进场卸货	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员1人 施 工 人 员13人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：	