

监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 09 日

天气：小雨转阴

星期：五

气温：26~18℃

工程名称：江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查车棚基础清理情况。 2、检查支架安装质量情况，符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江 华伏 太阳 能科 技有 限公 司	1、上午下雨无人施工 2、支架安装 3、车棚基础清理	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员1人 施 工 人 员12人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：	