

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 30 日

天气：阴转小雨

星期：三

气温：26~19℃

工程名称：江西欧沃生物技术有限公司 733.8kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站安全爬梯安装。 2、检查走道板规格型号，符合设计及规范要求。 3、检查配电房并网柜安装质量情况。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江 华伏 太阳 能科 技有 限公 司	1、安全爬梯安装 2、走道板进场卸货 3、配电房并网柜落位	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管理人员1人 施工人员6人 25T吊车1辆 5T叉车1辆	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	