

监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 09 日

天气：小雨转阴

星期：五

气温：26~18℃

工程名称:江西欧沃生物技术有限公司 733.8kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 485 通讯线型号规格，符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江 华伏 太阳 能科 技有 限公 司	1、上午下雨无人施工 2、485 通讯线进场卸货	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员 1 人 施 工 人 员 2 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	