

# 监 理 日 志

日期： 2025 年 5 月 27 日

天气： 多云

星期： 二

气温： 17/29℃

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司（海信容声（扬州）冰箱有限公司）5.92MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	<p>安全质量巡查</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 男生宿舍直流线敷设</li><li>2. 女生宿舍楼支架安装</li><li>3. B 厂房夹具安装</li><li>4. 设备基础周边清理</li><li>5. 整理资料（监理日志、巡检记录）</li></ol> <p>巡视检查过程中发现男生宿舍楼支架安装角度不符合设计图纸要求个别安装角度 13° 设计图纸要求 15° 允许偏差 ±0.2° 已现场要求整改</p> <p>监理工作情况：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、 整理资料</li><li>2、 现场安全质量巡视检查</li><li>3、 吊装旁站记录</li></ol>	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	石家庄科林电力设计院有限公司	<p>管理人员 3 人，施工人员 25 人，挖机 1 台，叉车 1 台。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 男生宿舍楼直流电缆敷设 30</li><li>2. 女生宿舍楼支架安装 20</li><li>3. B 厂房夹具安装装</li><li>4. 设备基础周边清理</li></ol>
其他 事项		
记录人（签字）：徐文龙		审核人（签字）：孟飞