

监 理 日 志

日期: 2015 年 05 月 29 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 17°~32°

工程名称: 扬州显中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全质量巡视检查. 1.食堂屋面支架安装. 2. B.C厂房夹具安装. 3.进线导轨.逆变器检查. 4.整理资料. 果需会支架安装存在个别螺栓未紧固.缺少弹垫等问题. 已现场要求施工队整改.	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	石家庄科林电力设计院有限公司	1.食堂屋面支架安装. 2. B.C厂房夹具安装. 3.导轨进线.逆变器进线180米 管理人员:3人.施工人数:15人 叉车:1台.
其他 事项		
记录人(签字): 陈士杰		审核人(签字): 俞斌