

监 理 日 志

日期: 2015 年 06 月 04 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 20~34°

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全预里必初检查, 1.女生宿舍楼桥架安装. 2.食堂后雨直流电缆敷设. 3.B厂房夹具,导轨安装.桥架.直流电缆吊装. 4.C厂房夹具.导轨安装.直流电缆等辅助材料吊装. 5.安全月应急演练培训.防暑降温应急演练培训.消防应急演练. 6.整理资料. 今日安全.预里问题在可控范围内.	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	石家庄科林电力设计院有限公司	1.女生宿舍楼桥架安装. 2.食堂后雨直流电缆敷设. 3.B厂房夹具.导轨安装.桥架.直流电缆吊装. 4.C厂房夹具.导轨安装.直流电缆等辅助材料吊装. 5.安全月应急演练培训.防暑降温应急演练培训.消防应急演练. 管理人数:3人.施工人数:35人.吊车:一辆.叉车:1台.
其他 事项		
记录人(签字): 陈少龙		审核人(签字): 孙