

监 理 日 志

日期: 2015 年 06 月 05 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 21~36

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全质量巡视检查. 1. 男生宿舍楼与集电排管安装. 2. 男生宿舍楼桥架安装. 3. B厂房支架导轨安装. 4. C厂房支架导轨安装. 桥架等辅材吊装. 5. 整理资料. 巡视检查过程中发现男生宿舍楼与集电排管私自截断且断口处未做防腐处理. 男生宿舍楼桥架尺寸不符会设计要求已签发监理通知单要求整改.	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	石家庄科林电力设计院有限公司	1. 男生宿舍楼与集电排管安装. 2. 男生宿舍楼桥架安装. 3. B厂房支架导轨安装. 4. C厂房支架导轨安装. 桥架等辅材吊装. 管理人员: 3人. 施工2人: 15人. 吊车: 1辆. 叉车: 1台.
其他 事项		
记录人(签字): 张安龙		审核人(签字): 孟凡