

监 理 日 志

日期: 2015 年 06 月 11 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 25~26°

工程名称: 扬州显中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全质量巡视检查. 1. b、c厂房导轨安装. 桥架安装. 直流电缆敷设. 2. 3x300高压电缆敷设. 3. b、c厂房. 连廊支架拉接见证. 螺栓扭力检查. 4. 整理资料. 巡视检查过程中发现b、c厂房桥架夹具未紧固到位. 桥架跨接 线不符合设计图要求. 一次能踏空台阶下沿情况较严重. 等问题. 已签发监理通知单要求整改.	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	石家庄科林电力设计院有限公司	1. b厂房导轨安装. 桥架安装. 直流电缆敷设. 2. c厂房导轨安装. 桥架安装. 直流电缆敷设. 3. 连廊导轨安装. 4. 3x300高压电缆敷设. 管理人员: 3人. 施工人数: 30人. 吊车: 1辆. 叉车: 1台.
其他 事项		
记录人(签字): 孙红龙		审核人(签字): 潘文