

监 理 日 志

日期: 2015 年 06 月 16 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 21~28

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全质量巡视检查. 1. B厂房直流电缆桥架孔. 公母头制作. 桥架吊装. 2. C厂房直流电缆桥架孔. 公母头制作. 3. 连廊桥架安装. 4. 整理资料. 巡视检查发现桥架内隔板有毛刺. 已要求施工单位处理.	
施工 情况	施工单位 石家庄科林电力设计院有限公司	施工内容及进度 1. B厂房直流电缆桥架孔. 公母头制作. 桥架吊装. 2. C厂房直流电缆桥架孔. 公母头制作. 3. 连廊桥架安装. 管理人员: 3人. 施工人员: 20人 吊车: 1辆. 叉车: 1台.
其他 事项		
记录人(签字): 陈少华		审核人(签字): 徐子