

监 理 日 志

日期: 2025 年 06 月 27 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 26~31°

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全质量专项检查。 1. b1房直流电缆桥架、母线头制作。 2. c1房桥架与架安装、直流桥架、母线头制作、下塔桥架制作。 组件事装、组件事销。 3. 对水层内、彩钢瓦层内与架安装工程进行质量验收。 6. 组件事进场检查。 5. 整理资料。 检查验收发现问题较多,已督促监理单位立即整改。	
施工 情况	施工单位 石家庄科 林电力设 计院有限 公司	施工内容及进度 1. b1房直流桥架、母线头制作。 2. c1房直流桥架、母线头制作、桥架与架安装。 下塔桥架安装、组件事装、组件事销。 3. 组件事进场。 管理: 3人, 施工: 25人。 吊车: 1辆, 叉车: 1台。
其他 事项		
记录人(签字): 陈飞龙		审核人(签字): 查五