

监 理 日 志

日期: 2025年06月29日
 星期: 日

天气: 多云
 气温: 25~34°

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全预想及风险分析、 1. B厂房桥架安装、 2. C厂房直流线绑扎、母线头制作、组件市表、组件安装 3. 组件市表安装、 4. 组件进线均压箱(进线1号760片) 5. 直流线进线均压箱(10000米) 6. 整理资料、 今日安全预想问题在可控范围内、	
施工 情况	施工单位 石家庄科 林电力设 计院有限 公司	施工内容及进度 1. B厂房桥架安装、 2. C厂房直流线整理、母线头制作、组件市表、组件安装、 3. 组件进线均压箱(进线1号760片)、 4. 直流线进线均压箱(10000米) 整理资料: 2人、施工: 25人、 市表: 一辆、叉车: 1台、
其他 事项		
记录人(签字): 徐仁龙		审核人(签字): 孟夏