

监 理 日 志

日期: 2025 年 07 月 02 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 18~38°

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全质量巡视检查: 1. B厂房直流电缆敷设, 电缆头制作. 2. C厂房直流电缆敷设, 组件吊装, 组件安装, 汇流箱与架安装. 3. 连廊直流电缆敷设. 4. 整理资料. 5. 吊钩安装. 今日安全质量在可控范围内.	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	石家庄科林电力设计院有限公司	1. B厂房直流电缆敷设, 电缆头制作. 2. C厂房组件吊装, 组件安装, 直流电缆敷设. 3. 连廊直流电缆敷设. 管理人数: 3人, 施工人数: 25人. 吊车: 1辆, 叉车: 1台.
其他 事项		
记录人(签字): 陈仁龙		审核人(签字): 薛文