

监 理 日 志

日期: 2015年 07月 06日

天气: 晴

星期: 五

气温: 29~40°

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全质量专项检查。 1. B厂房直流母线公因式制作。 2. C厂房直流母线架设、组件吊装、组件安装、支道板安装。 汇流箱支架安装。 3. 组件吊装旁站。 4. 组件进场检查(到货2车: 1224片)。 5. 整理资料。 C厂房个别组件被未正确佩戴安全帽、未穿反光衣。 已现场进行安全教育。	
施工 情况	施工单位 石家庄科林电力设计院有限公司	施工内容及进度 1. B厂房直流母线公因式制作。 2. C厂房直流母线架设、组件吊装、组件安装。 汇流箱支架安装、支道板安装。 3. 组件进场2车(1224片, 累计到货: 3600片, 2.32MW)。 管理人数: 3人, 作业人员: 30人。 吊车: 1辆, 叉车: 1台。
其他 事项		
记录人(签字): 蒋仁龙		审核人(签字): 蒋仁龙