

监 理 日 志

日期: 2015年07月06日

天气: 晴

星期: 日

气温: 30~39°

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全巡视检查: 1. B厂房直流线整理. 公母头制作. 2. C厂房直流线整理. 公母头制作. 组件吊装. 组件安装. 桥架安装. 3. 组件吊装旁站. 4. 整理资料. 发现C厂房组件存在踩踏现象. 已要求施工单位加大现场质量管理力度.	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	石家庄科林电力设计院有限公司	1. B厂房直流线整理. 公母头制作. 2. C厂房直流线整理. 公母头制作. 组件吊装. 组件安装. 桥架安装. 管理组: 32. 施工组: 302. 吊车: 1辆. 叉车: 1台.
其他 事项		
记录人(签字): 陈仁龙		审核人(签字): 潘及