

监 理 日 志

日期: 2025年 07月 07日

天气: 多云

星期: 一

气温: 28~38°

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全质量巡视检查. 1. B厂房直流线整理. 公母头制作. 2. C厂房直流线整理. 公母头制作. 桥架安装. 汇流箱与架安装. 组件安装. 3. 连廊直流线整理. 公母头制作. 4. 整理资料. 5. 因天气炎热. 故施工时间改为. 早5:00~9:00. 下午: 4:00~19:00	
施工 情况	施工单位 石家庄科 林电力设 计院有限 公司	施工内容及进度 1. B厂房直流线整理. 公母头制作. 2. C厂房直流线整理. 公母头制作. 桥架安装. 组件安装. 汇流箱与架安装. 3. 连廊直流线整理. 公母头制作. 管理人员: 3人. 施工人数: 30人
其他 事项		
记录人(签字): 张仁龙		审核人(签字): 徐子