

监 理 日 志

日期: 2015 年 07 月 10 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 27~34°

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全质量专项检查. 1. B厂房逆变器制作. 组件安装. 2. C厂房组件安装. 逆变器安装. 直流电缆敷设. 逆变器制作. 桥架安装. 3. 连廊逆变器安装. 4. 整理资料. C厂房逆变器安装螺栓缺少垫片. 已现场要求整改.	
施工 情况	施工单位 石家庄科林电力设计院有限公司	施工内容及进度 1. B厂房逆变器制作. 组件安装. 2. C厂房组件安装. 逆变器安装. 直流电缆敷设. 逆变器制作. 桥架安装. 3. 连廊逆变器安装. 管理人员: 3人. 施工人数: 30人
其他 事项		
记录人(签字): 陈飞龙		审核人(签字): 陈飞龙