

监 理 日 志

日期: 2015 年 07 月 17 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 26~23℃

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全质量巡视检查, 1. 6厂房3x300电缆敷设. 2. C厂房逆变器支架安装 逆变器安装 直流线穿管. 公因次制作. 3. 组件进场检查. 4. 整理资料. 个别临边施工以及未系安全带. 已进行安全教育. 并要该施工单位加强现场安全管理力度.	
施工 情况	施工单位 石家庄科林电力设计院有限公司	施工内容及进度 1. 6厂房3x300电缆敷设. 2. C厂房逆变器安装. 直流线穿管. 公因次制作. 3. 组件进场5车(3600片) 管理人数: 3人. 施工人数: 20人. 吊车: 1辆. 叉车: 1台.
其他 事项		
记录人(签字): 徐红		审核人(签字): 王