

监 理 日 志

日期: 2015年07月16日

天气: 多云

星期: 三

气温: 27~36

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全质量验收检查. 1. 男、女宿舍气接组件吊装. 2. B厂房组件安装. 逆变器接地线连接. 3. C厂房300V低压电缆敷设. 直流线公因头制作. 4. 组件进线检查(2车). 5. 整理资料. 6. 吊板夹线. B厂房有通板空鼓. 需增加导轨.	
施工 情况	施工单位 石家庄科 林电力设 计院有限 公司	施工内容及进度 1. 男、女宿舍气接组件吊装. 2. B厂房组件安装. 逆变器接地线连接. 3. C厂房300V低压电缆敷设. 直流线公因头制作. 4. 组件进线检查(2车, 4车, 1400片). 管理工: 3人. 施工工: 30人 吊车: 2辆. 叉车: 1台.
其他 事项		
记录人(签字): 陈江		审核人(签字): 王