

监 理 日 志

日期: 2025年 07月 18日

天气: 多云

星期: 五

气温: 25~31°

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全预想及检查: 1. B厂房组件吊装, 组件安装. 2. C厂房3x300mm²直流电缆敷设, 3x400mm²交流电缆敷设, 直流线整理, MCC柜制作. 3. 组件吊装离位. 4. 整理资料. 今日安全预想在可控范围内.	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	石家庄科林电力设计院有限公司	1. B厂房组件吊装, 组件安装. 2. C厂房3x300mm²直流电缆敷设, 3x400mm²交流电缆敷设, 直流线整理, 柜体制作. 管理人员: 3人, 施工人数: 35人. 吊车: 2台, 叉车: 1台.
其他 事项		
记录人(签字): 陈少龙		审核人(签字): 陈少龙