

监 理 日 志

日期: 2025 年 07 月 21 日

星期: 一

天气: 晴
气温: 27~35

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全预想世相检查. 1. 为厂房汇流箱进线接线. 逆变器接地线连接. 2. C厂房组串柜快安装. 5x4交流电端敷设. 3. 主箱安装. C厂房5x50mm²和老线穿管敷设至箱处. 4. 整理资料. 巡视过程中发现C厂房桥架内电缆捆绑扎. 个别过程线管穿管, 等问题. 已要求整改并杜绝此类问题再次发生.	
施工 情况	施工单位 石家庄科林电力设计院有限公司	施工内容及进度 1. 为厂房逆变器接地线连接. 汇流箱5x4进线接线. 2. C厂房组串柜快安装. 5x4交流电端敷设. 直流线公头制作. 3. 5x50mm²和老线穿管至箱处. 管理人员: 3人. 电工: 25人. 叉车: 1台.
其他 事项		
记录人(签字): 陈心怡		审核人(签字): 霍又