

监 理 日 志

日期: 2015 年 07 月 25 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 18~26

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全质量专项检查。 1. B厂房接地扁铁连接, 汇流箱出线的低压电缆头制作, 接驳。 2. C厂房组件压块安装, 直流线公母头制作, 接地扁铁连接。 汇流箱出线的低压电缆头制作, 接驳。 3. 配电室并网柜高压电缆头制作。 4. 整理资料。 5. 高压电缆头制作旁站。 现场检查发现B、C厂房汇流箱出线的低压电缆头铜鼻子有 高出痕迹, 已现场要求整改。	
施工 情况	施工单位 石家庄科 林电力设 计院有限 公司	施工内容及进度 1. B厂房接地扁铁连接, 汇流箱出线的低压电缆头 制作, 接驳。 2. C厂房组件压块安装, 直流线公母头制作, 接地扁铁连接 汇流箱出线的低压电缆头制作, 接驳, 3. 配电室延长线接驳。 管理人数: 3人, 施工人数: 25人。
其他 事项		
记录人(签字): 孙少龙		审核人(签字): 孟夏