

监 理 日 志

日期: 2015 年 07 月 29 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 26~34°

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全通盘检查。 1. 厂房组件吊装, 组件安装, 直流线查管。 逆变器接线, 并网电压检测, 接地扁铁连接。 2. 组件吊装完成。 3. 整理资料。 厂房过道直流线敷设穿管不到位。 已机物要求整改。	
施工 情况	施工单位 石家庄科林电力设计院有限公司	施工内容及进度 1. 厂房组件吊装, 组件安装, 并网电压检测。 逆变器接线, 接地扁铁连接, 直流线查管 管理人员: 3人, 施工人数: 30人。
其他 事项		
记录人(签字): 陈江		审核人(签字): 杨