

监 理 日 志

日期: 2015 年 07 月 30 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 25~28°

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全预想及检查。 1. 厂房通讯线路敷设, 汇流箱DCU接线。 2. 厂房组件支架安装, 通讯线路敷设, 组件接地, 小母线连接 直流线路查管, 逆变器接线(经电检检测)。 3. 连廊组件支架, 组件安装。 4. 整理资料。 5. 组件支架旁站。 另安全预想问题在可控范围内。	
施工 情况	施工单位 石家庄科 林电力设 计院有限 公司	施工内容及进度 1. 厂房通讯线路敷设, 汇流箱DCU接线。 2. 厂房组件支架安装, 通讯线路敷设, 组件接地 小母线连接, 直流线路查管, 逆变器接线。 3. 连廊组件支架, 组件安装。 管理人员: 2人, 施工人数: 45人。 吊车: 1辆, 叉车: 1台。
其他 事项		
记录人(签字): 杨少杰		审核人(签字): 徐