

监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025年 06 月 14 日 星期六	天气	晴	气温	29-25℃
监理人员动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求 施工方人员动态：主要管理人员：4 人，厂内长城墙 4 人 施工机械动态：无		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	一、西侧停车场（基坑总数 54 个） 未施工 厂内长城墙 1 摆放水泥墩完成百分之 60 个。 总完成量：完成 5.5 排柱腿、5.5 排金属梁、5.5 排檩条安装；系杆、水平拉杆装完 5 排；装完 5 排拉条。摆放水泥墩完成百分之 30				
监理今日工作内容	巡视检查： 二、厂内长城墙 1、长城墙摆放水泥墩摆放 基本符合设计要求 2、整理资料 现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生				
检查发现问题及处理措施	无				
协调内容或其他	无				
记录人：			总监（总监代表）签阅： 		

江苏省建设厅监制